

Aktivitet	Start	Slut	Bd	Aktiviteter																			
				2024				2025					2026										
				Jul	Aug	Okt	Nov	Jan	Apr	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Dec	Jan	Apr	Maj	Jun	Jul	Sep	Okt	
Del 1	2024-06-10	2025-09-26	331	Del 1																			
Område 1	2024-08-05	2024-09-20	35	Område 1																			
Schakt	2024-08-05	2024-09-11	28	Schakt																			
Installation & Besiktning	2024-09-09	2024-09-20	10	Installation & Besiktning																			
Område 4 & 11	2024-09-09	2024-10-25	35	Område 4 & 11																			
Schakt	2024-09-09	2024-10-18	30	Schakt																			
Installation & Besiktning	2024-10-16	2024-10-25	8	Installation & Besiktning																			
Område 9	2024-06-10	2024-11-29	125	Område 9																			
Projektering	2024-06-10	2024-07-12	25	Projektering																			
Schakt	2024-10-28	2024-11-22	20	Schakt																			
Installation & Besiktning	2024-11-18	2024-11-29	10	Installation & Besiktning																			
Område 3	2024-06-10	2025-05-09	233	Område 3																			
Projektering	2024-06-10	2024-09-27	60	Projektering																			
Schakt	2024-12-02	2025-04-25	88	Schakt 32 350 M																			
Installation & Besiktning	2025-04-14	2025-05-09	17	Installation & Besiktning																			
Område 7	2024-09-09	2025-06-27	201	Område 7																			
Projektering	2024-09-09	2024-11-15	50	Projektering																			
Schakt	2025-03-31	2025-06-19	54	Schakt																			
Installation & Besiktning	2025-06-09	2025-06-27	15	Installation & Besiktning																			
Område 8	2024-10-20	2025-07-19	186	Område 8																			
Projektering	2024-10-20	2024-12-20	45	Projektering																			
Schakt	2025-04-22	2025-07-12	56	Schakt																			
Installation & Besiktning	2025-07-08	2025-07-19	9	Installation & Besiktning																			
Område 6	2025-01-13	2025-09-26	180	Område 6																			
Projektering	2025-01-13	2025-02-14	25	Projektering																			
Schakt	2025-08-11	2025-09-19	30	Schakt																			
Installation & Besiktning	2025-09-15	2025-09-26	10	Installation & Besiktning																			
Del 2	2025-02-03	2026-04-10	303	Del 2																			
Område 10	2025-02-03	2025-11-07	195	Område 10																			
Projektering	2025-02-03	2025-03-14	30	Projektering																			
Schakt	2025-08-11	2025-10-31	60	Schakt																			
Installation & Besiktning	2025-10-27	2025-11-07	10	Installation & Besiktning																			
Område 23	2025-03-17	2026-03-13	253	Område 23																			
Projektering	2025-03-17	2025-04-29	30	Projektering																			
Schakt	2025-10-06	2026-02-27	90	Schakt																			
Installation & Besiktning	2026-02-23	2026-03-13	15	Installation & Besiktning																			
Område 24	2025-05-05	2026-04-10	241	Område 24																			
Projektering	2025-05-05	2025-06-17	30	Projektering																			
Schakt	2025-11-10	2026-03-27	85	Schakt 2 laSchakt 21 810 M 2 lag																			
Installation & Besiktning	2026-03-23	2026-04-10	15	Installation & Besiktning																			
Del 3	2025-08-04	2026-09-25	298	Del 3																			
Område 16	2025-08-04	2026-09-25	298	Område 16																			
Projektering	2025-08-04	2025-09-26	40	Projektering																			
Schakt	2026-04-06	2026-09-11	95	Schakt 24 230 M 2 lag:hak 30 M 2 lag																			
Installation & Besiktning	2026-09-07	2026-09-25	15	Installation & Besiktning																			
Område 18 & 19	2025-09-29	2026-08-28	238	Område 18 & 19																			
Projektering	2025-09-29	2025-11-07	30	Projektering																			
Schakt	2026-04-06	2026-07-10	70	Schakt																			
Installation & Besiktning	2026-08-10	2026-08-28	15	Installation & Besiktning																			
Område 17A	2025-11-10	2026-08-28	208	Område 17A																			
Projektering	2025-11-10	2025-12-19	30	Projektering																			
Schakt	2026-04-06	2026-07-10	70	Schakt																			
Installation & Besiktning	2026-08-10	2026-08-28	15	Installation & Besiktning																			