



Kinda  
kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till: Kinda kommun  
Samhällbyggnadsförvaltningen  
Miljöavdelningen  
Box 1  
590 40 KISA  
Bilder kan skickas till: sbn@kinda.se

## UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN -anläggande av avlopp – infiltration/markbädd

1(4)

UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplan och utförandeintyg samt fotodokumentation ska sedan skickas till miljöavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen.

## Utförandeintyg

### Sökande

Namn	
Adress	Postadress
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)
Telefon mobil	E-postadress

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

### Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym, m <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Typbeteckning	Markbädd, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Utsläpp till
Infiltration, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration, m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	Annat, specificera <input type="checkbox"/>	
WC till slutna tank <input type="checkbox"/>	Den slutna tankens volym, m <sup>3</sup>	Fabrikat, material <input type="checkbox"/>	
Urinsortering <input type="checkbox"/>	Urintankens volym, m <sup>3</sup>	Urinsorteringstoilet, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstoilet <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande			

### Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

### Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	E-post
Datum för färdigställd anläggning	Datum när anläggningen togs i drift

## Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid  ska momentet fotodokumenteras





### Administrativa kontrollpunkter

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Beslutet om tillstånd/anmälan samt projektering har följts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anmälan har gjorts till Miljöavdelningen vid avsteg från beslut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Miljöavdelningen har kontaktats för besiktning minst två dagar innan anläggningen påbörjas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Miljöavdelningen har varit på plats för besiktning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Allmänna kontrollpunkter

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Översiktsbild av färdigställd anordning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank, kemfällningsenhet mm.

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Urinledning lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Slamavskiljare, slutna tank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Den slutna tanken är försedd med manlucka och nivåalarm 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kemfällningsenhet är installerad enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Kontrollpunkter för markbädd, tätskikt, fosforfälla m.m.

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan (om nej: bifoga ny situationsplan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på bädden höjts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek) enligt ansökan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spridnings- och dräneringslager i rätt tjocklek och av tvåttad makadam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Storlek på makadam:
Spridnings- och dräneringslager i rätt tjocklek och av natursingel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Storlek på natursingel:
Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt ansökan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dräneringsledningarna är försedda med luftning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Kontrollpunkter för markbädd, tätskikt, fosforfälla m.m. (forts. från sid. 2)**

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med möjlighet för provtagning av rinnande vatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Återfyllnaden är minst 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Prefabricerad markbädd är lagd enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Installation av tätskikt har utförts enligt projektering och enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fosforfilter är anlagt enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utloppsrörets mynning (i dike eller dyl.) är fri från hinder, ev. avslutad i makadamlager 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Kontrollpunkter för infiltration**

	ja	nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporena ska vara öppna) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Berg eller grundvatten är mer än 1 meter under schaktbotten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vid förstärkt: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Storlek på makadam:
Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Storlek på natursingel:
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fiberduk är lagd ovan spridningslagret 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Återfyllnaden är minst 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Underskrift, entreprenör**

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

**Underskrift, sökande**

Jag har tagit del av uppgifterna enligt GDPR och utförandeintyget med kontrollplanen samt godkänner att mina personuppgifter på första sidan behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

**Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR**

Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i en blankett. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen.

De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i förekommande fall uppgifter från fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via [sbn@kinda.se](mailto:sbn@kinda.se) eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når även vårt dataskyddsombud via växel eller [dataskyddsombud@itsam.se](mailto:dataskyddsombud@itsam.se). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.